

**Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку в ЖИТОМИРСЬКІЙ області
станом на 2 січня 2018 року**

№ п/п	Найменування інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт для проектів будівництва (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439)	Передбачено, тис.гривень					Проведення тендерних процедур*	Заплановано отримати коштів ДФРР на звітну дату згідно з розписом асигнувань, тис. гривень			Отримано коштів ДФРР на звітну дату, тис. гривень			Касові видатки на звітну дату, тис. гривень				Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (ДФРР), тис. гривень		Відсоток буд. готовності, %	Проблемні питання (за наявності)
		Всього	коштів ДФРР (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439)			кошти місцевого бюджету		Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	коштів ДФРР (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439)			кошти місцевого бюджету	Всього	з них неоплачені понад 5 операційних днів		
			Всього	загальний фонд	спеціальний фонд									Всього	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Всього по регіону		200782,726	134971,054	38563,158	96407,896	65811,672	x	134971,054	38563,158	96407,896	134971,054	38563,158	96407,896	133481,533	38015,012	95466,521	57990,559	0,000	0,000	x	
нерозподілений залишок																					
1	центральный стадіон, м. Житомир - реконструкція західної трибуни	4866,341	3682,682	1 052,142	2 630,540	1183,659	2	3682,682	1 052,142	2 630,540	3682,682	1 052,142	2 630,540	3616,051	1 033,169	2 582,882	1183,659			100	
2	центральный стадіон по вул. Феценка-Чопівського, 18, у м. Житомирі - реконструкція футбольного поля та благоустрій території	30547,635	24511,813	7 003,499	17 508,314	6035,822	2	24511,813	7 003,499	17 508,314	24511,813	7 003,499	17 508,314	24405,231	6 918,412	17 486,819	6035,822			60	
3	нежитлова будівля (пам'ятка історії) по вул. Європейській, 21, у м. Бердичеві - реставраційно-ремонтні роботи з відновлення театру	10541,583	7068,451	2 019,456	5 048,995	3473,132	2	7068,451	2 019,456	5 048,995	7068,451	2 019,456	5 048,995	7068,451	2 019,456	5 048,995	3473,132			100	
4	Володарсько-Волинська гімназія по вул. Гвардійців Кантемирівців, 4, смт Володарськ-Волинський - реконструкція	4024,952	3614,952	1 032,864	2 582,088	410,000	2	3614,952	1 032,864	2 582,088	3614,952	1 032,864	2 582,088	3614,952	1 032,864	2 582,088	395,441			100	
5	загальноосвітня школа N 13 по вул. Селезньова, 101, у м. Коростені - реконструкція	5479,873	4279,873	1 222,472	3 057,401	1200,000	2	4279,873	1 222,472	3 057,401	4279,873	1 222,472	3 057,401	4252,615	1 214,972	3 037,643	719,384			63	
6	Гришковецька гімназія по вул. Червоний Промінь, 3, у смт Гришківці Бердичівського району - капітальний ремонт (термомодернізація)	7591,812	6832,400	1 952,153	4 880,247	759,412	2	6832,400	1 952,153	4 880,247	6832,400	1 952,153	4 880,247	6654,278	1 896,413	4 757,865	759,412			80	

7	Попільнянська гімназія N 1 по вул. Горького, 42, у смт Попільня - реконструкція (санація)	3240,007	2298,007	656,541	1 641,466	942,000	2	2298,007	656,541	1 641,466	2298,007	656,541	1 641,466	2270,143	648,580	1 621,563	903,421			100	
8	приміщення котельні по вул. Миру 35г, д (вул. Леніна, 35г), у с. Бондарівка Коростенського району - реконструкція переплануванням під приміщення місцевої пожежної охорони	1680,549	921,137	263,187	657,950	759,412	2	921,137	263,187	657,950	921,137	263,187	657,950	785,723	196,612	589,111	110,474			65	
9	будівля Житомирської міської гімназії N 3 по вул. М. Грушевського, 8, у м. Житомирі - реконструкція	37000,010	22000,010	6 286,140	15 713,870	15000,000	2	22000,010	6 286,140	15 713,870	22000,010	6 286,140	15 713,870	22000,010	6 286,140	15 713,870	15000,000			52	
10	обласний медичний центр вертебрології і реабілітації по вул. Чуднівське шосе, 1, у м. Житомирі - реконструкція застосуванням енергозберігаючих технологій	13092,055	9059,055	2 588,353	6 470,702	4033,000	3	9059,055	2 588,353	6 470,702	9059,055	2 588,353	6 470,702	8765,652	2 502,483	6 263,169	4019,103			97	
11	частина будівлі гнійної хірургії та денного стаціонару терапії по вул. Житомирській, 44/2, у м. Бердичеві - реконструкція під центр первинної медико-санітарної допомоги	5209,815	3646,815	1 041,968	2 604,847	1563,000	2	3646,815	1 041,968	2 604,847	3646,815	1 041,968	2 604,847	3646,815	1 041,968	2 604,847	3038,015			80	
12	амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Щорса 2, у смт Довбиш Баранівського району - реконструкція	1130,227	779,857	222,821	557,036	350,370	1	779,857	222,821	557,036	779,857	222,821	557,036	779,857	222,821	557,036	350,370			100	
13	обласна клінічна лікарня імені О. Ф. Гербачевського по вул. Червоного Хреста, 3, у м. Житомирі - реконструкція приміщень під відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих, відділення неврології з нейрореанімацією	6533,302	4633,302	1 323,827	3 309,475	1900,000	4 укладається договір	4633,302	1 323,827	3 309,475	4633,302	1 323,827	3 309,475	4598,211	1 313,709	3 284,502	1874,015			70	

14	мережі водопостачання, м. Малин - реконструкція	4483,885	2933,885	838,211	2 095,674	1550,000	3	2933,885	838,211	2 095,674	2933,885	838,211	2 095,674	2886,414	825,862	2 060,552	1366,842			40	
15	Барашівська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Героїв Майдану, 14, у с. Бараші Ємільчинського району - реконструкція (термомодернізація)	3679,056	1766,636	504,728	1 261,908	1912,420	3	1766,636	504,728	1 261,908	1766,636	504,728	1 261,908	1754,410	501,235	1 253,175	400,816			60	
16	вуличне освітлення в населених пунктах с. Високе, с. Забріддя, с. Осники, с. Городище, с. Щенів Високівської сільської ради Черняхівського району - реконструкція із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій	1392,668	944,788	269,926	674,862	447,880	1	944,788	269,926	674,862	944,788	269,926	674,862	944,787	269,926	674,861	400,795			100	
17	загальноосвітня школа N 1 по вул. Шевченка, 4, у смт Ємільчине - реконструкція	5364,574	3755,203	1 072,937	2 682,266	1609,371	2	3755,203	1 072,937	2 682,266	3755,203	1 072,937	2 682,266	3755,203	1 072,937	2 682,266	1609,400			100	
18	Квітнева загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Першотравневій, 5, у с. Квітневе Попільнянського району - реконструкція (термомодернізація)	4890,051	2390,051	682,838	1 707,213	2500,000	3	2390,051	682,838	1 707,213	2390,051	682,838	1 707,213	2390,050	682,837	1 707,213	2328,004			100	
19	будівля гімназії по вул. Шкільній, 6, у с. Грозине Коростенського району - капітальний ремонт (енергоефективна термосанация)	3888,107	1888,107	539,470	1 348,637	2000,000	3	1888,107	539,470	1 348,637	1888,107	539,470	1 348,637	1880,461	537,248	1 343,213	1991,803			66	
20	будівля по вул. Київській, 53, у м. Коростишеві - реконструкція приміщення під для позашкільного навчального закладу	3631,859	2291,059	654,555	1 636,504	1340,800	3	2291,059	654,555	1 636,504	2291,059	654,555	1 636,504	2291,057	654,554	1 636,503	1035,245			56	
21	водогінні мережі, с. Краснопіль Чуднівського району - будівництво	2644,547	1851,183	528,920	1 322,263	793,364	4 торги оголошен о	1851,183	528,920	1 322,263	1851,183	528,920	1 322,263	1851,183	528,920	1 322,263	571,675			100	

22	станція знезалізнення питної води та водогінні мережі по вулицях Молочківській, Польовій, Береговій, Леніна (частково) у с. Стетківці Чуднівського району - будівництво	1352,594	946,816	270,524	676,292	405,778	1	946,816	270,524	676,292	946,816	270,524	676,292	900,820	224,528	676,292	386,068			100	
23	Липненська загальноосвітня школа I - III ступеня, с. Липне Любарського району реконструкція (ефективна термосанация) в приміщенні	3685,303	2579,713	737,076	1 842,637	1105,590	3	2579,713	737,076	1 842,637	2579,713	737,076	1 842,637	2532,912	723,422	1 809,490	1081,517			78	
24	Миропільська гімназія Романівського району по вул. Центральній, 46, у смт Миропіль - реконструкція (ефективна термосанация)	4295,275	2743,853	783,919	1 959,934	1551,422	3	2743,853	783,919	1 959,934	2743,853	783,919	1 959,934	2743,852	783,919	1 959,933	898,973			30	
25	загальноосвітня школа I - III ступеня, с. Словечно Овруцького району - реконструкція	3213,484	2130,339	608,680	1 521,659	1083,145	3	2130,339	608,680	1 521,659	2130,339	608,680	1 521,659	2112,721	603,646	1 509,075	720,429			65	
26	Олевська гімназія по вул. Інтернаціональній, 34, у м. Олевську - реконструкція головного корпусу з термосанациєю	6806,023	2980,810	851,617	2 129,193	3825,213	3	2980,810	851,617	2 129,193	2980,810	851,617	2 129,193	2968,184	851,617	2 116,567	1848,965			60	
27	вудичне освітлення, с. Скоморохи Житомирського району - реконструкція	406,346	284,442	81,271	203,171	121,904	1	284,442	81,271	203,171	284,442	81,271	203,171	284,054	81,271	202,783	120,068			100	
28	вудичне освітлення, с. Піски, Житомирського району - реконструкція	481,704	337,193	96,343	240,850	144,511	1	337,193	96,343	240,850	337,193	96,343	240,850	337,141	96,342	240,799	142,540			100	
29	Радомишльська гімназія по вул. Петрівській, 32, у м. Радомишлі - капітальний ремонт фасадів і даху з утепленням	6764,540	4708,186	1 345,223	3 362,963	2056,354	3	4708,186	1 345,223	3 362,963	4708,186	1 345,223	3 362,963	4400,501	1 305,686	3 094,815	1265,970			76	
30	Червоненська загальноосвітня школа I - III ступеня, смт Червоне Андрушівського району - реконструкція застосуванням енергозберігаючих технологій	4818,186	2376,726	679,031	1 697,695	2441,460	3	2376,726	679,031	1 697,695	2376,726	679,031	1 697,695	2376,726	679,031	1 697,695	2430,741			40	

31	Черняхівська гімназія по вул. Червоноармійській, 14, у смт Черняхів - реконструкція покрівлі з утепленням фасадів	2575,118	1777,718	507,894	1 269,824	797,400	3	1777,718	507,894	1 269,824	1777,718	507,894	1 269,824	1777,718	507,894	1 269,824	794,303			43	
32	вудичне освітлення в населених пунктах с. Ушомир, с. Березневе, с. Заріччя, с. Ковбашина, с. Пугачівка, с. Рудня-Ушомирська, с. Садибне, с. Сантарка, с. Струмок, с. Гулянка, с. Іванопіль, с. Охотівка, с. Першотравневе, с. Ушиця, с-ще Броди, с-ще Нова Ушиця, с. Калинівка, с. Вишневе, с. Красногірка, с. Купище, с. Жабче, с. Ришавка Ушомирської сільської ради Коростенського району - капітальний ремонт	4409,023	2000,000	571,400	1 428,600	2409,023	3	2000,000	571,400	1 428,600	2000,000	571,400	1 428,600	1954,350	558,358	1 395,992	627,927			32	
33	Водонапірна башта по вул. Шевченка, 49, в смт Пулини - капітальний ремонт	1062,222	955,992	273,172	682,820	106,23	3	955,992	273,172	682,820	955,992	273,172	682,820	881,000	198,180	682,820	106,23			100	

Заступник директора департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації

(підпис)

В.Х. Мединський
(ПБ)

Ходаківська Тетяна Геннадіївна 0412-47-43-86

*

- 1) не потребує;
- 2) відбулися у попередніх роках (перехідні об'єкти);
- 3) відбулися у 2017 році (об'єкти 2017 року);
- 4) потребують проведення (ЗАЗНАЧИТИ СТАДІЮ ПРОВЕДЕННЯ).